

Наручилац	ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ И СПОРТ ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ
Адреса	Трг слободе бб
Место	Гуча
Број одлуке	880-16/15
Датум	2. 11. 2016. год.

На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15), в.д. директора Центра за културу и спорт општине Лучани у Гучи доноси

### О Д Л У К У о измени уговора о јавној набавци

#### Врста наручиоца

- Установа културе

#### Врста предмета набавке:

Добра	
Услуге	
Радови	*

#### Природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке

- Предмет јавне набавке редни бр. 16/2015 су радови под називом „Доградња Мотела „АС“ за потребе смештаја трубача – Дом трубача“, који подразумева избор најповољнијег/најповољнијих понуђача за извођење следећих радова: архитектонско-грађевинске, водоводне и канализационе мреже, електроинсталација, термотехничких инсталација (грејање, вентилација, климатизација), и инсталација за дојаву и гашење пожара, а чија изградња има за циљ унапређење смаштајних капацитета за извођаче у време трајања Драгачевског сабора трубача за потребе 160 трубача, инструмената и пратеће опреме, а који објекат би се током године у дане који нису обухваћени одржавањем предметне манифестације, користио за друге туристичке садржаје, све у складу и на начин предвиђен издатом грађевинском дозволом, пројектом, техничком спецификацијом, техничком документацијом и плановима, односно конкурсном документацијом уопште, а по систему изградње „кључ у руке“.
- Место извођења радова: Гуча, адреса: Ул. кнеза Милоша бб, кп.бр. 1978/1 у КО Гуча
- Ознака из општег речника јавних набавки: [45212410 - радови на изградњи зграда за смештај](#)

#### Елеменат уговора који се мења је РОК:

Рок за извођење радова утврђен уговором и анексом уговора  
Измењен рок за извођење радова утврђен анексом уговора

<b>15. 10. 2016.године</b>
<b>15. 11. 2016. године</b>

### Објективни разлози за измену уговора:

- Правни основ за измену уговора налази се у члану 115. Закона о јавној набавци, члану 5. став 1 тачка 22) и члану 7. модела уговора, као и у поглављу V тачка 10 конкурсне документације.

Наиме чланом 115. став 2 Закона предвиђено је да наручилац може да дозволи промену цене и других битних елемената уговора из објективних разлога који морају бити јасно и прецизно одређени у конкурсној документацији, уговору о јавној набавци, односно предвиђени посебним прописима. Како је у конкретном случају у смислу члана 630 Закона о облигационим односима рок извршења уговорне обавезе утврђен као битан елемент уговора о грађењу, а имајући у виду да је Уговор о јавној набавци радова број 722 од 24.12.2015.године у основи управо уговор о грађењу, то се промена рока извођења радова сматра изменом битног елемента уговора.

Центар за културу и спорт општине Лучани у Гучи, као установа културе, по пријави пројекта на Конкурс за доделу субвенција за пројекте развоја туризма у 2015.години, закључио је са Министарством трговине, туризма и телекомуникација Уговор број 401-00-501/1/2015-08 од 29.7.2015.године, Анекс I број 401-00-501/2/2015-08 од 13.11.2015.године, Анекс II број 401-00-501/4/2015-08 од 12.5.2016.године и Анекс III број 401-00-59/5/2015-08 од 29.7.2016.године који за предмет има реализацију пројекта „Доградња Мотела „АС“ за потребе смештаја трубача - Дом трубе“. Исте уговорне стране су по пријави пројекта Центра на Конкурс за доделу субвенција за пројекте развоја туризма у 2016.години закључиле Уговор број 401-00-176/1/2016-08 од 06.05.2016.године и Анекс I број 401-00-176/2/2016-08 од 29.7.2016.године који за предмет има реализацију пројекта под називом Завршетак радова на пројекту „Доградња Мотела „АС“ за потребе смештаја трубача - Дом трубе“ (у даљем тексту „Пројекти“)

Ступањем на место уговорне стране предметна установа стекла је својство Корисника према условима и критеријумима Програма распореда и коришћења субвенција и дотација за пројекте развоја туризма у 2015.години и 2016.години за доделу бесповратних средстава за реализацију Пројекта.

Анеком III број 401-00-59/5/2015-08 од 29.7.2016.године и Анексом I број 401-00-176/2/2016-08 од 29.7.2016.године продужен је рок за реализацију пројекта са 1.8.2016.године на 15.10.2016.године.

Наручилац, као корисник средстава, дужан је да до 15.11.2016.године, у складу са садржајем цитираних уговора и анекса уговора са Министарством, изради коначан извештај о спроведеним радовима и правним и фактичким радњама поводом извршења уговорних обавеза. Имајући у виду да је током извођења радова у више наврата долазило до измене пројекта за извођење, то се као оправдана околност наметнула обавеза закључења новог анекса уговора и продужење рока за извођење радова.

Наручилац посебно наводи да је у складу са изјавом надзорног органа, свако одступање од пројекта за извођење било оправдано и неопходно због лоших идејних и конструкцијских решења која се налазе у извођачком пројекту. У смислу наведеног извођач је, на начин предвиђен конкурсном документацијом, у обавези да изради и пројекат изведеног стања са назнаком свих одступања у односу на извођачки пројекат.

Промене у самом пројекту, које су нужне за стабилност и бољи квалитет објекта, представљају промене околости у односу на моменат закључења уговора, па је тако по оцени наручиоца оправдано продужење рока за завршетак радова.

Напомена: Имајући у виду да је наручилац примио потписан Анекс Уговора о јавној набавци радова број 851 од 17.10.2016.године дана 2.11.2016.године, наручилац у благовременом року објављује ову одлуку на Портал јавних набавки.